

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
			1	Serviços iniciais	R\$4.680,80	60,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00
2	Fundação	R\$14.565,93	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	Supraestrutura	R\$33.706,16	75,00	75,00	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Alvenaria	R\$30.472,64	0,00	0,00	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	0,00	100,00
5	Esquadrias	R\$20.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
6	Cobertura	R\$12.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
7	Pintura Reforma	R\$45.484,57	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8	Pintura Nova	R\$8.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	Piso	R\$9.215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
10	Instalações hidrossanitárias	R\$3.572,67	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11	Instalações de água fria	R\$1.816,21	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12	Instalações elétricas	R\$7.286,06	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	40,00	100,00
13	Calçada	R\$23.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
14	Limpeza Final	R\$235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL		R\$216.265,00										100,00

Vitor Camargo Costa
Engenheiro Civil CREARS 203284

Ivorá 22 de maio de 2023